

Harmonogram do zlecenia 42/2023

dlk nr	zakres prac nr zlecenia 42/2023			0+000-0+824 strona prawa	4+740-5+540 strona lewa
	Frezowanie nawierzchni na głębokość do 4 cm z odwiezieniem frezów na składowisko	m2	16718,8	22-23.05	23.maj
	Frezowanie nawierzchni z odwiezieniem frezów na składowisko - za każdy dalszy 1 cm różnicy (6x1,25=7,5)	m2	16718,8	22-23.05	24-25.05.2023
dlk 61	Wzmocnienie nawierzchni siatką z tworzyw sztucznych	m2	16718,8		
	Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego WMS o grubości 5 cm	m2	16718,8	29.maj	30.maj
	Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego WMS - za każdy dalszy 1 cm różnicy	m2	16718,8		
	Lokalne nakładki z masy bitumicznej warstwy ścieralnej SMA11 o grubości 4 cm	m2	16718,8	31.maj	01-02.06.2023
	Wykonanie/ uzupełnienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	1050,67		

* planowane zakończenie prac 02.06 przy ciągłych dostawach masy, sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz bez awarii sprzętu podczas wystąpienia urudnień będziemy informować na bieżąco.

"AJW WARDEX" Sp. z o.o.
mgr inż. Daria Jankowska
 Kierownik ds. Utrzymania Drog